(様式6) 社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の計画の		1	下田市 平成22			建築物		街地の安全性の)向上	交付対象		下田市										
	計画の目標 一																					
	仕字,建筑物の耐寒ルや仕字本街地の院巛対等を行うことに上げ、字仝で字心できる仕まい。またづくいを字理する																					
	住宅・建築物の耐震化や住宅市街地の防災対策を行うことにより、安全で安心できる住まい・まちづくりを実現する。																					
計i	計画の成果目標(定量的指標)																					
	・下田市における住宅の耐震化率を上げる																					
	定量的指標の定義及び算定式																					
定	定量的指標の定義及び算定式																備考					
													当初現況値		目標値 5末)	最終 (H2	<u> 目標値</u>			l H3		
	住宅・	十批統	計調查算	ミの統計	データ・	や重業事	2 施状范	をもとに算出す	する				(H22当初) (H20末)	(П2:	0本)	(112	/木)					
								() / (全住宅)		%)			60.6%			9	0%					
全	体事業	書		計	29 百	万円	Α	29 百万円	В	0 百万円	С	0 百万円		業費の割合				•	0.0%			
	m-5-20.	-	(A + I	3 + C)									C / (A ·									
	/1216 -	E 314	e total is No		+1 = #			+1 = #n Bi	01.5 - 7 /4		後部			7.0	M. 2 /#	+v 188 i - 1	ロ /上 *	_ + 7 \ /		<u> </u>		
1 . 父1 交付対	付対象事 免事業	事業の 追	涉状况	(:計画其	間中に	元风	:計画期間	詞終	だに元成見込(備考欄は	こ完成予定時期	を記人)・	· : ←0	他(備	考欄に.	具体的に	こ記人(甲止、:	未実施等))	
A 基																						
番号	事業	地域	交付	直接	事業	省	略		となる事			事業内容	市町村名	事業実施期間 (間(年	度)		全体事業費	進捗	備考
	種別	種別	対象	間接	者	工	種	(-	事業箇月	f)	(延	長・面積等)	113737	H22	H23	H24	H25	H26	H27	(百万円)	状況	
		60						住宅・建築物安全ストック形成事			 耐震診断及び補強計									29		
1-A1-1	任毛	一般	下田市	直/間	市/個人	-		業 (市内全域)			画策定		下田市									
											1											
				I	I						1			I	l	合計	l	l	I	29		
B 関	連社会資				= 11k	/15.5					1 -	* **	I	1	± 11	ر بات عاد با ت				1	NA lik	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接間接	事業者	省	格 種	要素となる事業名			事業内容 (延長・面積等)		市町村名	H22	事 棄 H23	事業実施期間(年月 H23 H24 H25			H27	全体事業費 (百万円)	進捗 状況	備考
	1主ハウ	1主ルコ	V)3V	10117	П		I±				() ()	文 四限守力		1122	1120	1124	1120	H26	1121		1/1///	
																合計						<u> </u>
番号	一体的	に実施っ	すること	こにより	期待さ	れる効果	₹															備考
						•		-		-										•		

C 対	果促進	事業																
番号	事業	地域	交付	直接	事業	省略	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)						全体事業費	進 捗	備考
田与	種別	種別	対象	間接	者	工種	女系となる事業力			H22	H23	H24	H25	H26	H27	(百万円)	状況	
												合計						
番号 一体的に実施することにより期待される効果													備考					

交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

(参考) 計画の成果目標を同一とする地域自主戦略交付金の交付対象事業

(別添「事業実施計画」参照)

2 . 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

(指標)

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 旧耐震基準の木造住宅の耐震改修工事に対して補助金を交付することにより、住宅の耐震化が進み、災害時における住民の安全性が向上された。

定量的指標の達成状況

指標 下田市 最終目標値 における住宅 の耐震化率を 上げる

最終実績値

目標値と実績

90%

(H25末)

61.3%

値に差が出た 要因

木造住宅の耐震補強戸数については,増加傾向ではあったが、無料診断後の計画策定、工事への申し込 みが少なかった。

過疎化により後継ぎがいない、空き家となっている、津波被害の恐れがあるため耐震化に前向きでない 等の理由が見られた。

最終目標値

最終実績値

目標値と実績 値に差が出た 要因

定量的指標以外の交付対象事業の

効果の発現状況 (必要に応じて記述)

住宅の耐震化の進捗により、住宅の倒壊による避難路等の閉塞を防ぐことができた。

3 . 特記事項(今後の方針等)

人命を守ることを最も重視し、「安全な住まい」の確保に向けて、これまでの「耐震補強」への誘導を主としながらも、巨大地震から命を守る手段として「建替え」や「耐震性のある住宅等への住 み替え」、「除却」等も選択肢に加えた上で、耐震化に消極的な世帯に対する相談体制を強化し、総合的に耐震化を推進する

(様式6) 社会資本総合整備計画(参考図面)

