社会	:資本総合整 億	備計画 事	後評価	聿								*	和04年01月17日	
計画の名	称 下田市におけ	る住宅・建築物及び	街地の安	全性の向上(防災	・安全)									
計画の期	間 平成28年	度 ~ 令和02	度 (5年	間)							重点配分效	まの該当 しんきょう		
交付対	象 下田市													
計画の目	標(住宅・建築物	の耐震化や住宅市街	也の防災対	策を行うことにより	り、安全で安心でき	る住まい・まちづくりを	 実現する。							
全体事	業費(百万円)	合計 (A + B + 0	+ D)		12 A	12 B	0 C	0 D	0	効果促進事業	費の割合 C / (A + B + C	(+ D)	0 %	
						· · ·			·					
						<u></u>								
						āT	画の成果目標(定量的指標)				 量的指標の現況値及び目標。			
番号													va □ +≖ /=	
	定量的指標の定義及び算定式									況値	中間目標値		最終目標値	
									H28当初			R02末		
-	住宅の耐震化率を								1					
	住宅土地統計調査	等の統計データや事	美医施状况	をもとに算出する					61%		%	95%		
	(住宅の耐震化率)=(耐震性が確保	れた住宅	数)/(全住宅数)	(%)									
									•	'				

				·		
				•		
				1	1	1
備考等	個別施設計画を含む -	国土強靱化を含む	- 定住自立圏を含む	- 連携中枢都市圏を含む -	流域水循環計画を含む -	地域再生計画を含む -

1

A 基幹事業																	
		事業	地域	1	直接		 種別 1	種別 2	要素となる事業名	事業内容	市区町村名/			(年度)		費用	個別施設計画
基幹事業(大)	番号	種別	種別		間接		1±//3	1±//3 =	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	H28 H2	9 H30	H31 R02	(百万円)	便益比_	策定状況
			実施する	3ことによ	こり期待	される効果											
		備考	1						T		1	, ,			·		
住環境整備事業		住宅	一般	下田市	直接	下田市	-	-	住宅・建築物安全ストッ	耐震診断	下田市				3		-
1	A16-001								ク形成事業								
			L			1				-	-						
1																	
ĺ		住宅	一般	下田市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストッ	耐震改修等	下田市				9		T-
1	A16-002								ク形成事業				12				
									> 112 12 A T T T								
				T	\top	T		Τ	<u> </u>	T	小計			T	12		+
											\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				12		
1																	
			1	Т					Т	Т	1	1		1	I I		
1											合計				12		
ĺ				·													
1									,								
1							T										
				L						.1				1 1	l ı	,	
				,												,	
					T	T	T	Т	T	T							1
1																	
			T	т——				т	T		1	T		 	I I		

1 案件番号: 0000358696

事後評価 事後評価の実施体制、実施時期 事後評価の実施体制 事後評価の実施時期 数値目標の達成状況や事業効果の発現状況(補助実績)について検証し、その効果を令和3年12月 踏まえて担当課により評価 公表の方法 下田市ホームページに掲載 事業効果の発現状況 旧耐震基準の木造住宅の耐震改修工事等に対して補助金を交付することにより、住宅の耐震化が進み、災害時における住民の安全性が向上した。なお、計画期間内において、わが家の専門家診断事業(木造住宅無料耐震診断)61件、木造住宅耐震補強助成 事業(H28~H30)9件、木造住宅耐震改修助成事業(補強計画一体型 H31~R2)2件が実施され、11件の耐震補強工事が交付 金を活用して行われた。 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 住宅の耐震化及び避難路沿いのブロック塀撤去により、住民の生命及び財産が守られるとともに、住宅の倒壊による避難路等の 閉塞を防ぐことができた。 定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況(必要に応じて記述) 特記事項(今後の方針等)

引き続き、県と連携しながら耐震化を促進させる。具体的には、過去に耐震診断を実施し、耐震補強未着手の世帯に対しては助成制度の説明をして、耐震補強や命を 守る対策を促す。耐震診断未実施の世帯に対しては個別訪問、ダイレクトメール等を活用して、助成制度や耐震化の重要性を説明することで耐震化を促進させる。

案件番号: 0000358696

目	目標値の達成状況											
	指標(略称)											
番号	目標値 /	·····································	目標値と実績値に差が出た要因									
	目標値 /	<u> </u>										
1	最 終 目標値	95%	木造住宅の耐震化は着実に進んでいるものの、「高齢化により後継ぎがいなく、補助が出るにしても自己負担が多い」、「耐震化しても津波 被害の恐れがある」等の理由で耐震化に前向きになれない世帯が多いことが要因として挙げられる。									
	最終 実績値	71%										
		<u> </u>										
		L										

1