

(様式6) 社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	下田市における汚水処理整備の推進																	
計画の期間	平成22年度 ～ 平成26年度						交付対象	下田市										
計画の目標	下田市下水道事業計画区域内の汚水処理整備を行い下水道の普及促進を図ることで、市民の安全・快適な生活環境の維持・向上を図る。																	
計画の成果目標（定量的指標）																		
・下水道処理人口普及率の達成率を44.5%（H22）から46.0%（H26）に増加。 ・下水道水洗化率を66.9%（H22）から71.0%（H26）に増加。																		
定量的指標の定義及び算定式									定量的指標の現況値及び目標値			備考						
									当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)							
① 下水道処理人口普及率 { 下田市下水道処理人口（人） / 下田市行政人口（人） } × 100									44.5%	44.7%	46.0%							
② 下水道水洗化率 { 接続済人口（人） / 処理人口（人） } × 100									66.9%	68.3%	71.0%							
③																		
全体事業費	合計 (A+B+C)	475.1 百万円	A	451.1 百万円	B	0.0 百万円	C	24.0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)			5.1%						
○事後評価の実施体制、実施時期																		
事後評価の実施体制									事後評価の実施時期									
下田市担当部局で事業に対する審査、評価を実施。									平成28年3月									
									公表の方法									
									評価完了後、市のホームページへ掲載									
事後評価																		
1. 交付対象事業の進捗状況（○：計画期間中に完成 △：計画期間終了後に完成見込（備考欄に完成予定時期を記入） —：その他（備考欄に具体的に記入（中止、未実施等））																		
交付対象事業																		
A1 基幹事業																		
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業 者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	進捗 状況	備考
1-A1-1	下水道	一般	下田市	直接	下田市	汚水	新設	中地区管渠整備(汚水管1)(未普及解消)	汚水管 φ=200mm L=481m	下田市	H22	H23	H24	H25	H26	52.0	○	
1-A1-2	下水道	一般	下田市	直接	下田市	汚水	新設	外浦地区管渠整備(汚水管2)(未普及解消)	汚水管 φ=200mm L=179m	下田市						13.4	○	
1-A1-3	下水道	一般	下田市	直接	下田市	汚水	改築	須崎地区マンホール蓋改築(地震対策)	13箇所	下田市						11.7	○	
1-A1-4	下水道	一般	下田市	直接	下田市	汚泥処理	改築	下田浄化センター更新(汚泥処理)(資源循環形成)	48m3/日(脱水機投入汚泥量)	下田市						143.0	○	
1-A1-5	下水道	一般	下田市	直接	下田市	汚水	改築	武ガ浜ポンプ場耐震工事実施設計(地震対策)	耐震工事実施設計	下田市						6.0	○	
1-A1-8	下水道	一般	下田市	直接	下田市	汚水	—	効率的な事業実施のための検討	資料作成 一式	下田市						27.0	△	H27
1-A1-9	下水道	一般	下田市	直接	下田市	汚水	新設	下田地区管渠整備(汚水管5)(未普及解消)	汚水管 φ=75mm(圧送)L=170m φ=200mm L=675m	下田市						100.0	△	H28
1-A1-10	下水道	一般	下田市	直接	下田市	汚水	新設	本郷地区管渠整備(汚水管6)(未普及解消)	汚水管 φ=200mm L=1,010m 舗装工 3,600m2	下田市						98.0	○	
合計																451.1		
B 関連社会資本整備事業																		
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業 者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	進捗 状況	備考	
										H23	H24	H25	H26	H27				
合計																		

(様式6) 社会資本総合整備計画 (参考図面)

